

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu	6
Datum:	22.10.2013
Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace DK Poklad
Objednatel stavby:	DK Poklad s.r.o., M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava - Poruba
Zhotovitel stavby:	Sdružení DK Poklad
	I. Unistav a.s., Příkop 838/6, 604 33 Brno - město
	II: PROMINECON CZ a.s., Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1
	III. Ridera Stavební a.s., Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Technický dozor stavby:	p. Jiří Kolibač
Autorský dozor:	VUP Deco Praha,
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Objekt SO 02
oddíl 3,4 svislé a vodorovné konstrukce

2. Důvod změny

V místnosti malé scény se měla bourat cihelná příčka. Při ověření sondou bylo zjištěno, že příčka není cihelná, ale ŽB a na ní je zavěšen strop z ocelových profilů s dřevěnou podlahou. Strop se musí demontovat, je zde jeviště, asi v době projektu zde nebyl a proto projekt neřeší demontáž stropu a následně se musí ŽB příčka odbourat.

3. Způsob jakým změna provedena

Provedení změny bude až po řádném odsouhlasení objednatele dle technologických postupů a doporučených norem pro provádění klempířských konstrukcí.

4. Finanční náklady

Náklady na provedenou změnu budou ve výši 14 796,46 Kč bez DPH.

5. Podpisy

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Jaromír Planka

2.12.2013



Ing. Tomáš Kus

2.12.2013



p. Daniel Hrbáč

2.12.2013

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Bc. Radana Zapletalová

6.12.2013



Za TDS:

Datum:

Podpis:

p. Jiří Kolibač

6.12.2013



Za autorský dozor:

Datum:

Podpis:



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLOVCP: č. 6

Projekt:	Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD
SoD ze dne:	11.7.2013
Objednatel:	DK Poklad s.r.o.
Zhotovitel:	Sdružení Poklad: UNISTAV a.s.; PROMINECON CZ s.r.o.; RIDERA STAVEBNÍ a.s.
Celkový počet stran ZL:	x A4

Název stavebního objektu	SO 02- Malá scéna točité schodiště do 1.PP.
--------------------------	---

Popis (odůvodnění) změny:	V místnosti malé scény se měla bourat cihelná nosná zeď. Při ověření sondou bylo zjištěno, že příčka není cihelná, ale železobetonová. Na této stěně je pak zavěšen strop z ocelových profilů s dřevěnou podlahou, který nebyl předmětem bouracích prací (do těchto prostor nebyl umožněn projektantovi vstup). Strop se musí demontovat pro prostory budoucí jeviště.
---------------------------	---

Změna navržena ze strany:	Zhotovitele
---------------------------	-------------

Cenová kalkulace změny	
Původní částka položky *	0,00 Kč
Upravená částka položky *	14 796,46 Kč
Rozdíl ceny celkem *	14 796,46 Kč

* Cena uvedena bez DPH

Dopad změny na termíny	
Mezitermíny:	NE
Konečný termín:	NE
	0

Přílohy změnového listu:	1. Položkový rozpočet změny
--------------------------	-----------------------------

Termín vyjádření:	
-------------------	--

Za zhotovitele:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Jaromír Planka
Dne:	4.11.2013
podpis: 	
Vyjádření autorského dozoru:	
Při zaměřování objektu nebyl bez sondy do konstrukce schopen projektant tuto skutečnost odhalit. Potvrzujeme, že se skutečně jedná o železobetonovou příčku.	

Titul, jméno, příjmení: *Růžička*
Dne:

podpis:




Vyjádření technického zástupce objednatele:

ŽB stěna a demontáž stropu nebyla předmětem bouracích prací dle PD. Potvrzuji nutnost provedení navržených VCP.

Titul, jméno, příjmení:
Dne: 5.11.2013

p. Jiří Kolibač

podpis:



Odsouhlaseno objednatelem

Za objednatele se změnovým listem souhlasí:

Titul, jméno, příjmení:
Dne: 6.12.2013

podpis:



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

DK Poklad

JKSO

Název objektu

Bourání ŽB příčky a Fe stropu

EČO

ZL č.6

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

22.10.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	12 637,13	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 159,33	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 796,46	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 14 796,46

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	14 796,46	3 107,26

Cena s DPH 17 903,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad
Objekt: Bourání ŽB příčky a Fe stropu

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 22.10.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
HSV Práce a dodávky HSV								
2	013	962042321	Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 637,13	0,000
	99		Bourání zdiva nadzákladového z prostého betonu	m3	4,510	1 760,00	7 937,60	0,000
3	012	966071122	Přesun hmot				7 937,60	0,000
	PSV		Demontáž ocelových kci hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	1,551	3 030,00	4 699,53	0,000
	762		Práce a dodávky PSV				4 699,53	0,000
	762		Konstrukce tesařské				2 159,33	0,000
10	762	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	47,250	45,70	2 159,33	0,000
Celkem							14 796,46	0,000