

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu	3
Datum:	22.10.2013
Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace DK Poklad
Objednatel stavby:	DK Poklad s.r.o., M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava - Poruba
Zhotovitel stavby:	Sdružení DK Poklad
	I. Unistav a.s., Příkop 838/6, 604 33 Brno - město
	II: PROMINECON CZ a.s., Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1
	III. Ridera Stavební a.s., Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Technický dozor stavby:	p. Jiří Kolibač
Autorský dozor:	VUP Deco Praha,
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Objekt SO 02
oddíl 764 Klempířské konstrukce

2. Důvod změny

Provedení atiky R.Š. 800 m oplechováním z titanzinkové plechu Rheinzink v odstínu břidlicově šedém při výrobní šířce plechu 0,67 m je možno provést, ale spoje budou každých 60 cm a to na délce atiky bude asi esteticky nevhodné. proto se provedeno z jiného materiálu poplastovaný plech tl. 0,8 mm. kvalita a životnost bude zachována.

3. Způsob jakým změna provedena

Provedení změny bude až po řádném odsouhlasení objednatele dle technologických postupů a doporučených norem pro provádění klempířských konstrukcí.

4. Finanční náklady

Náklady na provedenou změnu budou ve výši 159 241 Kč bez DPH.

5. Podpisy

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Jaromír Planka

2.12.2013



Ing. Tomáš Kus

2.12.2013



p. Daniel Hrbáč

2.12.2013



Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Bc. Radana Zapletalová

6.12.2013




Za TDS:

Datum:

Podpis:

p. Jiří Kolibač

2.12.2013



Za autorský dozor:

Datum:

Podpis:



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO VCP: č. 3

Projekt:	Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD
SoD ze dne:	11.7.2013
Objednatel:	DK Poklad s.r.o.
Zhotovitel:	Sdružení Poklad: UNISTAV a.s.; PROMINECON CZ s.r.o.; RIDERA STAVEBNÍ a.s.
Celkový počet stran ZL:	x A4

Název stavebního objektu	SO 02- Klempířské prvky - atika
--------------------------	---------------------------------

Popis (odůvodnění) změny:	Titanzinkový plech Rheinzink v navrženém odstínu břidlicově šedém se vyrábí pouze v r.š. 670 mm. Provedení atiky r.š. 800 mm oplechováním z navrženého plechu je možno provést, ale spoje budou každých 600 mm a to na délce atiky bude esteticky nevhodné. Zhotovitel navrhuje provést oplechování vnitřních atik z materiálu poplastovaný plech tl. 0,8 mm, který se vyrábí v r.š. 1000mm. Kvalita a životnost bude zachována. Vnější pohledové atiky zůstanou beze změny.
---------------------------	--

Změna navržena ze strany:	Zhotovitele
---------------------------	-------------

Cenová kalkulace změny	
Původní částka položky *	0,00 Kč
Upravená částka položky *	159 241,00 Kč
Rozdíl ceny celkem *	159 241,00 Kč

* Cena uvedena bez DPH

Dopad změny na termíny	
Mezitermíny:	NE
Konečný termín:	NE
	0

Přílohy změnového listu:	1. Položkový rozpočet změny
--------------------------	-----------------------------

Termín vyjádření:	
-------------------	--

Za zhotovitele:		
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Jaromír Planka	podpis: 
Dne:	4.11.2013	
Vyjádření autorského dozoru:		

Autorský dozor včetně architekta s touto změnou souhlasí.

Titul, jméno, příjmení: *Rumlora*
Dne:

podpis: *RH*

Vyjádření technického zástupce objednatele:

Technický dozor akceptuje navrženou změnu, pokud bude tato změna odsouhlasena architektem stavby. Zredukování počtu spojů může kladně ovlivnit budoucí možné poruchy na zhotoveném díle.

Titul, jméno, příjmení: p. Jiří Kolibač
Dne: 5.11.2013

podpis: *[Signature]*

Odsouhlaseno objednatelem

Za objednatele se změnovým listem souhlasí:

Titul, jméno, příjmení:
Dne: 6.12.2013

podpis: *[Signature]*

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

DK Poklad

Název objektu

Oplechování atik

ZL VCP č.3

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

22.10.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	159 241,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		159 241,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 159 241,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	159 241,00	33 440,61

Cena s DPH 192 681,61

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad

Objekt: Oplechování atik

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.10.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11

PSV Práce a dodávky PSV

764								
Konstrukce klempířské								
1	R	764007202-1	K-02 Poplastovaný plech tl. 0,8 mm odstín břidlicové šedý	m	365,000	381,00	139 065,00	0,000
2	R	764007203-1	K-03 Oplechování atiky poplastovaný plech tl.0,8 mm	m	56,000	301,00	16 856,00	0,000
3	R	764007205-1	K-05 Oplechování dilatace poplastovaný plch tl.08 břidlicové šedý.	m	8,000	415,00	3 320,00	0,000
Celkem							159 241,00	0,000

159 241,00

159 241,00